

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567**  
**เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ**

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
1	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านเทพบันดาล หมู่ที่ 15 ถึงบ้านโสกพอก หมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบึงงามกำหนด	478,000	ม.ค - ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	-	ระยะเวลาดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 สายไปวัดคำสมบูรณ์วนาราม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบึงงามกำหนด	478,000	ม.ค - ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
3	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ 10 สายข้างศาลา ประชาคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ความกว้าง 5 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบึงงามกำหนด	214,000	ม.ค - ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
4	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ 10 สายหน้าบ้าน นายสุระชัย โสภาก ถึงอ่าง เก็บน้ำบึงโขงหลง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ความกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 480 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบล บึงงามกำหนด	270,000	ม.ค - ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
5	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสก พอก หมู่ที่ 5 สายหน้าบ้าน นางพิมพ์ พระจันทร์ พรหม โคตร ถึงทาง หลวงชนบท	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ความกว้าง 5 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบึงงามกำหนด	278,000	ม.ค - ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
6	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. บ้านโนนสวน ปอเหนือ หมู่ที่ 14 สายข้าง บ้านนายบุญมี แคล้วคล่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร สูง 0.58 เมตร ยาว 140 เมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบล บึงงามกำหนด	303,000	ม.ค - ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
7	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน นาขาม หมู่ที่ 7 สายหน้าบ้าน นางก้าน โคตร พิมพ์ ถึงหน้า บ้านนายเลิศ โคตรพิมพ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร สูง 0.58 เมตร ยาว 140 เมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบล บึงงามกำหนด	303,000	ม.ค - ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสวนพอ หมู่ที่ 6	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายผาดิไชยฤทธิ์ ถึงหน้าบ้านนางกุลณัฐ ไชยฤทธิ์) ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร สูง 0.58 เมตร ยาว 140 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบึงงามกำหนด	303,000	ม.ค - ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านโสภโพร หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายเสถียร แซ่มิมพันธ์) ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร สูง 0.58 เมตร ยาว 119 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบึงงามกำหนด	258,000	ม.ค - ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
10	โครงการขยายท่อเมนประปาของระบบประปาเทศบาลตำบลบึงงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายท่อเมนส่งน้ำประปาของระบบประปาบ้านบึงเจริญ หมู่ที่ 8 ระยะ 1,000 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบึงงามกำหนด	355,000	ม.ค - ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
11	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 16 ขนาดความกว้าง เมตร ยาว เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบึงงามกำหนด	300,000	ม.ค - ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
12	โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์	100,000	ม.ค - ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
13	โครงการป้องกันหรือกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันหรือกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	100,000	ม.ค - ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
14	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาของเทศบาลตำบลบึงงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลบึงงาม รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลบึงงามกำหนด	440,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
15	โครงการ ฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชนใน เขตเทศบาล ตำบลบึงงาม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรม ส่งเสริม อาชีพแก่ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบึงงาม เช่น ค่า วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ฯลฯ	50,000	มิ.ย. - ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
16	โครงการ ฝึกอบรม ทบทวน สมาชิก อปพร. เทศบาลตำบล บึงงาม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรม ทบทวน สมาชิก อปพร. ของเทศบาลตำบลบึง งาม	100,000	ก.ค. - ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
17	โครงการ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทาง ถนนในช่วง เทศกาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปี ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ	100,000	ธ.ค. 66 / เม.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	31,230	
18	ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ ปรับปรุงสภาพที่ อยู่อาศัยให้ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้ มีรายได้น้อยและ ผู้ไร้ที่พึ่ง ในเขต เทศบาลตำบลบึง งาม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการปรับปรุงสภาพที่อยู่ อาศัยให้ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง ในเขตเทศบาล ตำบลบึงงาม	100,000	ก.ค. - ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
19	ค่าใช้จ่ายตามโครงการมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม	100,000	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
20	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม	100,000	พ.ค - ส.ค.. 67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
21	ต้นทุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนตามโครงการช่วยเหลือประชาชนของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	30,000	ธ.ค. 66	ยังไม่ดำเนินการ	30,000	
22	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	50,000	มิ.ย. - ส.ค.67	ยังไม่ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
23	กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรีในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	50,000	ก.ค - ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
24	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม	700,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,035,700	
25	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยคนพิการในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม	2,100,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	925,600	
26	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม	78,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	28,500	
27	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม	200,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	-	



ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
28	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการฯลฯ	200,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
29	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	100,000	มี.ค. - พ.ค. 67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
30	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและสถานที่สาธารณะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรอง และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการฯลฯ	10,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
31	ค่าใช้จ่ายสำหรับการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าหญิงนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการสำรวจข้อมูลจำนวนและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าหญิงนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี	5,000	ธ.ค. 66 - ก.พ. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	
32	คณะกรรมการหมู่บ้านภายในเขตเทศบาล ตำบลบึงงาม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านภายในเขตเทศบาล ตำบลบึงงาม จำนวน 10 หมู่บ้าน ละ 20,000 บาท	100,000	ก.ค. - ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
33	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย (แบบฝังกลบ) ของเทศบาลตำบลบึงงาม โดยจ่ายให้เทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ในอัตรา 600 บาท/ตัน	350,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	111,600	

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
34	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและสถานที่สาธารณะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักษาความสะอาดหลักสายรอง และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล ตำบลบึงจาม เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ	10,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
35	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าการแสดง และหรือค่าใช้จ่ายในการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	60,000	13 ม.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	60,000	
36	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบึงจาม ในอัตราคนละ 464บาท/คน/ปี	24,128	ต.ค. 66-ก.ย.67	ยังไม่ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
37	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา (ค่า เครื่องแบบ นักเรียนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ นักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาลตำบลบึงงาม ใน อัตราคนละ 325 บาท/คน/ปี	16,900	ต.ค. 66-ก.ย.67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
38	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการ สอน(รายหัว) สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน รายหัวสำหรับเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาลตำบลบึงงาม ใน อัตราคนละ 1,836 บาท/ คน/ปี	227,664	ต.ค. 66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	205,592	
39	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา (ค่า หนังสือเรียน สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่านั่งสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ตำบลบึงงาม ในอัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี	10,400	ต.ค. 66-ก.ย.67	ยังไม่ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
40	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา (ค่า อุปกรณ์การ เรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาลตำบลบึงงาม ใน อัตราคนละ 290 บาท/คน/ปี	15,080	ต.ค. 66-ก.ย.67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
41	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาลตำบลบึงงาม จัดสรร ในอัตราตามขนาด สถานศึกษาตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565	897,435	ต.ค. 66-ก.ย.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	632,104	
42	โครงการต่อเติม อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคำสมบูรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำ สมบูรณ์ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 16 เมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่เทศบาลบึงงาม กำหนด	350,000	มิ.ย. - ก.ย.67	ยังไม่ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
43	โครงการเงิน อุดหนุน ค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านคำ สมบูรณ์บึงเจริญ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก อนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ 1-6	313,200	ต.ค. 66-ก.ย.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	218,700	
44	โครงการเงิน อุดหนุน ค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านนา ขามโนนสวนปอ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก อนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ 1-6	822,800	ต.ค. 66-ก.ย.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	594,000	
45	โครงการเงิน อุดหนุน ค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้าน โสภโฑธิ์โสภพอก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก อนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ 1-6	580,800	ต.ค. 66-ก.ย.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	388,900	

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
46	โครงการ ส่งเสริมและ พัฒนาการ เรียนรู้ของ นักเรียน โรงเรียนบ้านคำ สมบูรณ์บึงเจริญ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน	30,000	เม.ย-ก.ย.67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
47	โครงการ ส่งเสริมและ พัฒนาการ เรียนรู้ของ นักเรียน โรงเรียนบ้านนา ขามโนนสวนป่อ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน	50,000	เม.ย-ก.ย.67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
48	โครงการ ส่งเสริมและ พัฒนาการ เรียนรู้ของ นักเรียน โรงเรียนบ้าน โสภโฑธิโสภพอก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน	50,000	เม.ย-ก.ย.67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
49	กรมส่งเสริมการ เรียนรู้อำเภอบึง โขงหลงระดับ ตำบล (บ้าน ห้วยหินลาด หมู่ 16)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน	30,000	ก.ค-ก.ย.67	ยังไม่ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
50	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วไปภายในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม ประจำปี 2567	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วไปภายในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม ประจำปี 2567 เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรางวัล ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	150,000	ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	
51	โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน	100,000	ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	
52	ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปีงบประมาณ 2567 เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	150,000	ก.ค - ก.ย.67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
53	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น (ฮีต12) ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม จำนวน 10 หมู่บ้านๆ ละ 10,000 บาท	100,000	ต.ค. 66-ก.ย.67	ยังไม่ดำเนินการ	-	



ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
54	โครงการ บำรุงรักษา แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์	ดำเนินการตามโครงการ บำรุงรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์	30,000	ก.พ-ก.ย.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
55	โครงการ รักรน้ำ รักษา รักษา แผ่นดิน	ดำเนินการจัดทำโครงการ รักรน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	20,000	พ.ค-ก.ย.67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
56	โครงการป้องกัน หรือกำจัด วัชพืชในแหล่ง น้ำสาธารณะ	ดำเนินการโครงการป้องกัน หรือกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ สาธารณะ	50,000	พ.ค-ก.ย.67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
57	กิจกรรมรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก อนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษา แหล่งน้ำบึงโขง หลง	ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ปลูก จิตสำนึก อนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษาแหล่งน้ำบึงโขงหลง	20,000	พ.ค-ก.ย.67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
58	โครงการ ฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มพูน ศักยภาพของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้างของ เทศบาลตำบล บึงงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มพูนศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/ ลูกจ้างประจำและพนักงาน จ้างของเทศบาลตำบลบึงงาม	300,000	ม.ค-ก.ย.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	156,500	

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
59	โครงการ ฝึกอบรม ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมแก่ ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้างของ เทศบาลตำบล บึงงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมแก่ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้างเทศบาลตำบลบึงงาม	50,000	เม.ย-ก.ย.67	ยังไม่ดำเนินการ	-	
60	โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพ การจัดเก็บ รายได้ของ เทศบาลตำบล บึงงาม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ของเทศบาล ตำบลบึงงาม	200,000	เม.ย-ก.ย.67	ยังไม่ดำเนินการ	-	