



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ที่ บก ๘๑๖๐๑/

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม

ตามที่ เทศบาลตำบลบึงงาม ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ และได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น

เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว จึงขอรายงานผลรอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) และเห็นควรเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานทางเว็บไซต์หลักของ เทศบาลตำบลบึงงาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางสาวธนพร รัตนโสภะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางณอม เสียระหงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม

(☒) เห็นควรอนุมัติ (☐) ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นางสายสมร ปากดี)

ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม

ความเห็น/คำสั่งของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบึงงาม

(☒) อนุมัติ (☐) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ)

(นางสายสมร ปากดี)

ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม

รายงานผลดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2568
รอบ 6 เดือน (ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 สายไปบ้านทรายทอง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 750 ตารางเมตร	422,000	เม.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	422,000	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงเจริญ หมู่ที่ 8 สายเมรุ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 105 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 525 ตารางเมตร	295,000	เม.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	295,000	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโศกโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายข้างโรงน้ำคืมชุมชน ถึงสวนยางพารานายชัชชัย ปานาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 850 ตารางเมตร	478,000	เม.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	478,000	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 สาย วัดคำสมบูรณ์วนาราม ถึงข้างที่นางนงประนอมพร ชินาทุวงศ์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 98 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 490 ตารางเมตร	278,000	เม.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	278,000	

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวนปอ หมู่ที่ 6 สายหน้าสวนยางพารา นายสมชาย สิงห์บัว ถึง หน้าสวนยางพารา นางเข็มพร ชาไชย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 480 ตารางเมตร	270,000	เม.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	270,000	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโศกพอก หมู่ที่ 5 สายข้างบ้านนางแพงดา วงศ์คำผิว ถึง บ้านนางวิรุณ โคตรธารินทร์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 765 ตารางเมตร	429,000	เม.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	429,000	
7	โครงการก่อสร้างเมรุวัดป่าห้วยหินลาด บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 16	ก่อสร้างเมรุวัดป่าห้วยหินลาด บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 16 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	500,000	เม.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	500,000	
8	โครงการก่อสร้างเมรุวัดภูมิบาล บ้านเทพบันดาล หมู่ที่ 15	ก่อสร้างเมรุวัดภูมิบาล บ้านเทพบันดาล หมู่ที่ 15 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	500,000	เม.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	500,000	
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านโนนสวนปอเหนือ หมู่ที่ 14 สายบ้านนาไฮสว บุญมาก ถึงหน้าบ้านนางดึก ไชยสุข	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ขนาดกว้าง 0.60 เมตร สูง 0.58 เมตร ยาว 135 เมตร	293,000	เม.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	293,000	
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านนาขาม หมู่ที่ 7 สายหน้าบ้านนางก้าน โคตรพิมพ์ ถึงหน้าบ้านนายเลิศ โคตรพิมพ์	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ขนาดกว้าง 0.60 เมตร สูง 0.58 เมตร ช่วงที่ 1 ยาว 135 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 95 เมตร หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า 230 เมตร	497,000	เม.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	497,000	

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	
11	ค่าปรับปรุงเส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม	ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบึงงามกำหนด	300,000	เม.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	300,000	
12	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม	40,000	เม.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	40,000	
13	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม	ฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม	30,000	เม.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	30,000	
14	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	30,000	เม.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	30,000	
15	เงินสำรองจ่าย	เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม	200,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	200,000	
16	โครงการมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม	มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม	100,000	ธ.ค. 67 - ม.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	100,000	
17	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม	50,000	เม.ย. - พ.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	50,000	
18	เหล้ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	สนับสนุนงบประมาณให้เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	30,000	ธ.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000	-	

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	
19	กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม	อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลบึงโขงหลง	50,000	มิ.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	50,000	
20	โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลบึงงาม	เพื่อฝึกอบรมสมาชิก อปพร. ของเทศบาลตำบลบึงงาม	400,000	ก.ค. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	400,000	
21	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเจ็บป่วยหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเจ็บป่วยหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	30,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	30,000	
22	ที่ทำการปกครองอำเภอบึงโขงหลง (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบึงโขงหลง)	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	20,000	ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	20,000	
23	เบี้ยผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม ตามอัตราขั้นบันได	7,100,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,239,900	3,860,100	
24	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม	2,300,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	968,200	1,331,800	
25	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม	72,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	29,000	43,000	
26	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	จัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	10,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	10,000	
27	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อต่างๆ	ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อต่างๆ	150,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	150,000	

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	
28	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	100,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	38,000	62,000	
29	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรอง และสถานที่สาธารณะ	ดำเนินโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรอง และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลบึงจาม	5,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	4,500	500	
30	ค่าใช้จ่ายสำหรับการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	สำรวจข้อมูลจำนวนและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	5,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	5,000	
31	คณะกรรมการหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลบึงจาม	สนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลบึงจาม	200,000	ส.ค. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	200,000	
32	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568	60,000	ม.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	60,000	-	

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	
33	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบึงจาม	27,840	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	27,840	
34	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบึงจาม	19,500	ม.ค. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	19,500	
35	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนรายหัวสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบึงจาม	201,960	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	201,960	
36	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบึงจาม	12,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	12,000	
37	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบึงจาม	17,400	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	17,400	
38	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบึงจาม	873,180	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	444,600	428,580	
39	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสภโพร	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสภโพร	300,000	ต.ค. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	300,000	

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	
40	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ 1-6	275,400	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	140,400	135,000	
41	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ 1-6	682,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	453,508	228,492	
42	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ 1-6	489,600	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	242,400	247,200	
43	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึง เจริญ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน	50,000	ต.ค. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	50,000	
44	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาขามโนน สวนปอ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน	50,000	ต.ค. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	50,000	
45	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสก พอก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน	50,000	ต.ค. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	50,000	
46	กรมส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบึงโขงหลง ระดับตำบล (บ้านห้วยหินลาด หมู่ 16)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน	30,000	ต.ค. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	30,000	

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	
47	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วไป ภายในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม ประจำปี 2568	ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วไป ภายในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม ประจำปี 2568	150,000	พ.ย. 67 - ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	-	
48	โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กีฬาประจำ หมู่บ้าน ประจำปี 2568	จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กีฬาสำหรับประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน	100,000	ธ.ค.. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	-	
49	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ภายในเขต เทศบาลตำบลบึงงาม เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานประเพณีท้องถิ่น	100,000	ก.ค. ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	-	
50	โครงการป้องกัน หรือกำจัดวัชพืชใน แหล่งน้ำสาธารณะ	ดำเนินโครงการป้องกันหรือกำจัดวัชพืชใน แหล่งน้ำสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลบึง งาม	50,000	ก.พ.. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	50,000	
51	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	300,000	เม.ย. - พ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	300,000	
52	โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำ ความดีด้วยหัวใจ"	ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำ ความดีด้วยหัวใจ"	10,000	ก.พ. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	10,000	
53	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน	ดำเนินโครงการเทศบาลเทศบาลเคลื่อนที่ พบปะประชาชน (สำนักปลัด)	20,000	มิ.ย.- ก.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	20,000	
54	โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์	ดำเนินโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์	100,000	ก.ค.- ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	100,000	

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	
55	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ เทศบาลตำบลบึงงาม ประจำปี 2568	ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบล บึงงาม	20,000	ต.ค. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	20,000	
56	โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ (Smart City)	ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ (Smart City)	10,000	ก.ค. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	10,000	
57	โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบึงงาม	ดำเนินโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบึงงาม	50,000	ม.ค. - ก.พ. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000	-	
58	โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารเก็บ พัสดุเทศบาลตำบลบึงงาม	ต่อเติมและปรับปรุงอาคารอาคารเก็บพัสดุ เทศบาลตำบลบึงงาม รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลบึงงามกำหนด	300,000	พ.ค. - ก.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	300,000	
59	โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารที่ ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลบึงงาม	ต่อเติมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน เทศบาลตำบลบึงงาม	1,500,000	ก.ค. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	1,500,000	
60	เก้าอี้ประชุม (สำนักปลัด)	จัดซื้อเก้าอี้ประชุม เพื่อใช้ในการจัดประชุม ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบึงงาม	50,000.00	มิ.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	50,000	
61	โต๊ะประชุม (สำนักปลัด)	จัดซื้อโต๊ะประชุม เพื่อใช้ในการจัดประชุม ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบึงงาม	50,000.00	มิ.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	50,000	
62	เก้าอี้ทำงาน (สำนักปลัด)	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	22,000.00	ก.พ. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	22,000	-	

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	
63	โต๊ะทำงาน (สำนักปลัด)	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	5,000.00	ก.พ. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,000	-	
64	รถส่วนกลาง (สำนักปลัด)	จัดซื้อรถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ	850,000.00	มิ.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	850,000	
65	เครื่องตัดหญ้า (สำนักปลัด)	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบึงงาม	23,300.00	มี.ค. - พ.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	23,300	
66	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น (สำนักปลัด)	จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น สำหรับให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบึงงาม	8,500.00	มี.ค. - พ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	8,500	-	
67	ตู้เย็น (กองการศึกษา)	จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 3 หลัง สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบึงงาม	39,000.00	ม.ค. - มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	39,000	-	
68	ลำโพงบลูทูธอเนกประสงค์ แบบเคลื่อนที่ (สำนักปลัด)	จัดซื้อลำโพงบลูทูธอเนกประสงค์ แบบเคลื่อนที่	14,000.00	มี.ค. - พ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	14,000	
69	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA (สำนักปลัด)	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens	49,900.00	มิ.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	49,900	

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	
70	เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	72,000	เม.ย. - พ.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	72,000	
71	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก (สำนักงานปลัด)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	48,000.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	48,000	-	
72	เครื่องสำรองไฟฟ้า (สำนักงานปลัด)	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	12,500.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	12,500	
73	เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	24,000	เม.ย. - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	24,000	-	
74	เครื่องสำรองไฟฟ้า (กองคลัง)	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	2,500	
75	เครื่องสูบน้ำ (กองช่าง)	ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับระบบผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลบึงงาม	100,000.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	-	100,000	
รวมทั้งสิ้น			22,403,580			6,197,008	16,206,572	